

**massimo.gamba@pec.eppi.it**

---

**From:** massimo.gamba@pec.eppi.it **Sent:** Wed, 10 Jan 2024 17:35:38  
**+0100To:** protocollo@pec.comune.pontsaintmartin.ao.it **Subject:** CRE lavori di efficientamento impianto di illuminazione pubblica CUP F12E22000420001 CIG993093312B **Attachments:** Conto\_Finale\_PSM\_2023.pdf.p7m, Relazione\_Conto\_finale\_PSM.pdf.p7m, Certificato\_regolare\_esecuzione\_PSM.pdf.p7m, Dichiarazione\_Occupazione\_suolo\_privato.pdf.p7m

Attenzione ufficio tecnico

Con la presente si trasmettono le seguenti dichiarazioni finali inerenti i lavori dell'efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica CUP F12E22000420001 CIG993093312B

- Certificato di regolare esecuzione
- Relazione sul conto finale
- Conto finale
- Dichiarazione su occupazione suolo privato

Saluti

Massimo Gamba





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Italiadomani**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Oggetto: Lavori di efficientamento energetico tramite sostituzione di lampade all'impianto di pubblica illuminazione  
CUP F12E22000420001 CIG 993093312B.

Impresa : Guyon Pellissier Osvaldo & C. s.r.l., frazione Pleod n° 63 - Sarre (AO)

Autorizzazione alla consegna dei lavori protocollo n° UT/8354 del 09/08/2023

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
**(art. n° 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016)**

Il sottoscritto per. ind. Gamba Massimo in qualità di direttore dei lavori del contratto

- il giorno 02 del mese di gennaio 2024
- alla presenza del sig. Guyon Pellissier Laurent legale rappresentante dell'impresa esecutrice
- sulla base del progetto approvato ha ispezionato minutamente gli interventi effettuati e ha constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali

Ciò premesso, il direttore dei lavori, considerato:

1. che con deliberazione della Giunta Comunale n° 59 del 25/05/2023 si approvavano gli elaborati della progettazione dell'intervento in oggetto
2. che con determina n° 344 del 02/08/2023 è stato affidato lo svolgimento dei lavori alla ditta Guyon Pellissier Osvaldo & C. s.r.l. con sede in frazione Pleod n° 63 - Sarre (AO), per un importo contrattuale pari a € 34579,45 (oneri della sicurezza e smaltimento materiali compresi, IVA esclusa)
3. che il contratto redatto dall'Amministrazione Comunale pari a € 34579,45 è stato sottoscritto in data 27/09/2023
4. che il 27/11/2023 è stato emesso il SAL n° 1 corrispondente al finale pari a € 34177,12
5. che per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto si richiedeva l'ultimazione dell'intervento entro il termine ultimo del 27/11/2023
6. che i lavori hanno avuto il seguente andamento:

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| • inizio lavori                  | 04/09/2023 |
| • termine ultimo consegna lavori | 12/11/2023 |
| • fine lavori                    | 08/11/2023 |

In seguito al certificato di ultimazione dei lavori sono stati assegnati alla ditta n° 35 giorni naturali consecutivi per l'esecuzione di lavori di piccola entità:

- inizio lavori di piccola entità 08/11/2023
  - termine per il completamento dei lavori di piccola entità 12/12/2023
  - fine lavori di piccola entità 27/11/2023
7. che la realizzazione dei lavori come eseguita corrisponde alle previsioni progettuali, e che è stata eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Nel dettaglio sono stati eseguiti i seguenti lavori:

- Sostituzione dei corpi illuminanti in via Sant Erasmo
- Sostituzione dei pali e dei corpi illuminanti in piazza XXV Aprile
- Sostituzione dei fari presso la piazza della stazione FS (via Resistenza)
- Sostituzione delle lampade a scarica con piastre a led presso la piazza 23 Agosto 1944
- Sostituzione un palo sostituzione di n° 7 corpi illuminanti presso un passaggio pedonale tra la SS26 e la località Prati nuovi

Durante lo svolgimento dei lavori sono state effettuate modeste variazioni qualitative e quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione lavori, del R.U.P. e della committenza, peraltro di limitata e scarsa incidenza, che si sono rese necessarie per una migliore funzionalità dell'opera e sono da riconoscere come indispensabili ed ammissibili in quanto non alterano le condizioni del contratto né la sostanza del progetto appaltato

8. che sono state consegnate le dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte D.M. 37/08
9. che è stata effettuata la prova funzionale dell'impianto con esito positivo
10. che nessun danno di forza maggiore si è verificato in corso d'opera
11. che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni dati dal direttore dei lavori
12. che l'impresa ha rispettato in ogni sua parte le misure previste dai documenti e dalle richieste in corso d'opera, per quanto concerne la sicurezza del cantiere
13. che non sono avvenuti infortuni sul lavoro nel corso degli stessi
14. che durante i lavori non sono state occupate aree pubbliche, come da dichiarazione del direttore lavori
15. che ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 il collaudo dell'opera è sostituito dal rilascio del presente certificato di regolare esecuzione redatto direttamente dal sottoscritto direttore dei lavori del contratto e confermato dal responsabile del procedimento
16. che l'impresa risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti, così come richiesto dalla legge, ciò risulta dal documento unico di regolarità contributiva già richiesto on line dall'ufficio tecnico comunale e ancora in corso di validità
17. che gli operai sono regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza a carattere continuativo presso INAIL sede di Aosta

**ATTESTA CHE**

i lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di competenza comunale appaltati dalla ditta Guyon Pellissier Osvaldo & C. s.r.l. , sono stati eseguiti, e liquida il credito finale come segue:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Importo lavori eseguiti                          | 34348,87              |
| SAL n° 1 corrispondente al finale del 27/11/2023 | 34177,12 <sup>3</sup> |
| Importo totale netto a pagare (IVA esclusa)      | 171,75 <sup>4</sup>   |

Tutto quanto sopra riportato, si propone il pagamento all'impresa suddetta di € 171,75<sup>4</sup> IVA esclusa a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per il contratto di cui è oggetto la presente attestazione.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti in triplice copia.

Il direttore dei lavori

L'impresa

R.U.P.

F.TO DIGITALMENTE

19/01/2024

