



# COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN

Regione Autonoma Valle D' Aosta

## Conto finale dei lavori



**Oggetto :**

Efficientamento energetico tramite sostituzione dei punti luce dell'impianto negli edifici Comunali

### ATTI FINALI

**Committente :**

Comune di Pont-Saint-Martin

**Elaborato :**

Certificato di <sup>REGOLARE ESECUZIONE</sup> Ultimazione Lavori

**Allegato :**

3

La Società d'ingegneria  
**DIPIGROUP s.r.l.**  
Via della Resistenza 28  
11026 Pont Saint Martin (AO)  
P.IVA 01261540072 - SDI KRRH6B9

Il Direttore dei lavori

Ing. Daniele Francesco Oliva

l'impresa appaltatrice

Ten Solution s.r.l.  
Via Carlo Motta, 70/E  
11026 Pont Saint Martin (AO)  
C.F. e P. Iva: 0105436072

R.U.P.

Ing. Sandro Benetazzo



**Data:**

A TERMINI DI LEGGE - ART.2578 DEL C.C. È VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DI QUESTO ELABORATO TECNICO, SENZA ESPLICITO CONSENSO SCRITTO DA PARTE DEL PROGETTISTA



**Comune di Pont-Saint-Martin**  
(Regione Autonoma Valle d'Aosta)

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

*(art. 229 del Regolamento n. 207/2010)*

Lavori di: **Efficientamento energetico tramite sostituzione dei punti luce dell'impianto negli edifici Comunali**

Impresa: **Ten Solution s.r.l. Via C. Viola n.70/E Pont-Saint-Martin 11026 (AO)**

Contratto: **LETTERA COMMERCIALE Prot. N. UT/9662 del 08/10/2021**

**CUP:F19J21003900006 -- CIG: 89015195DB**

\*\*\*\*\*

Premesso che:

Il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ing. Carmelo Francesco Oliva, a seguito di incarico conferito da parte dell'Amministrazione Comunale Pont-Saint-Martin, che ha svolto anche le funzioni di D.L. e coordinatore della sicurezza in cantiere;

che con determina del responsabile del Servizio Tecnico n.255 in data 10/09/2021, i lavori di che trattasi venivano affidati in appalto all'Impresa Ten Solution s.r.l. Via C. Viola n.70/E Pont-Saint-Martin 11026 (AO) partita IVA 01054360076, che ha offerto il ribasso d'asta del 9.2619% per l'importo netto contrattuale di € 37.700,00 comprensivo dei costi della sicurezza per € 2.077,30 e oneri di discarica € 305,00;

Che la consegna dei lavori ha avuto luogo in data 14/09/2021, e che gli stessi dovevano essere ultimati entro il termine contrattuale di gg 120 consecutivi decorrenti dalla data di consegna e quindi entro il 11/01/2022;

oltre al progetto principale, non è stato necessario redigere alcuna perizia di variante;

le funzioni Responsabile del Procedimento sono state svolte dall'Arch. Alessandro Benetazzo, i lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall'Ing. Carmelo Francesco Oliva

la Direzione dei lavori, con certificato in data 18.03.2022, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 10.02.2022 e pertanto in tempo utile;

A seguito di proroga da parte dell'impresa in data 10/01/2022 con il quale il termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati viene aumentato di 30 giorni e quindi fissato definitivamente al 10/02/2022;

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore

**Premesso quanto sopra si è provveduto alla visita di controllo**

### **VISITA DI CONTROLLO**

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 10.02.2022, alle ore 9.00, si è recato nel sito dei lavori e, alla presenza del sig. Sig. Fabrizio Curti, come rappresentante della Ditta Appaltatrice, ha proceduto con la scorta del progetto esecutivo, della perizia, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto esecutivo e le varianti approvate, salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali; che essi si trovano in buono stato di manutenzione e di conservazione;  
che sono stati realizzati con materiali conformi al contratto;  
la verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

### **Certificato di regolare esecuzione**

In seguito alle risultanze della visita di controllo di cui sopra, il sottoscritto dall'Ing. Carmelo Francesco Oliva, direttore dei lavori, considerato: che i lavori realizzati dall'impresa Ten Solution s.r.l. Via C. Viola n.70/E Pont-Saint-Martin 11026 (AO) corrispondono alle previsioni del progetto esecutivo, salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della direzione dei lavori;  
che i lavori eseguiti sono stati eseguiti secondo consolidate regole costruttive e in conformità delle prescrizioni contrattuali;  
che è stata accertata, mediante misurazioni e verifiche, la rispondenza delle opere realizzate per qualità e dimensioni, alle annotazioni riportate nei documenti contabili;  
che i prezzi applicati per il pagamento delle opere sono quelli del contratto principale;  
che i lavori, sono stati ultimati in data 10 Febbraio 2022, quindi in tempo utile contrattuale;  
che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e alle disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il loro corso;  
che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;  
che nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere a causa di forza maggiore;

### **Certifica**

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Ten Solution s.r.l. Via C. Viola n.70/E Pont-Saint-Martin 11026 (AO), in base al contratto, sono stati regolarmente realizzati e liquida il credito dell'impresa che ammonta al netto di IVA come segue:

- Importo lordo dei lavori eseguiti allo stato finale	€	38,922.70
- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza da sommare all'impresa	€	2.077,30
- Oneri di Accesso a discarica da sommare all'impresa	€	305,00
- A dedurre il ribasso d'asta del 9,2619 % su € 38,922.70	€	3.605,00
- Importo SAL PRECEDENTI anticipazioni	€	27.463,84
- Per penali applicate	€	0,00
- Credito dello Stato Finale dell'Impresa	€	7'853,86
- Resta da dare all'impresa credito dello stato finale oltre oneri sicurezza, oneri di accesso a discarica	€	<b>10.236,16</b>

diconsi euro 10\*236,16 ( euro diecimiladuecentotrentasei/16 ) dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori eseguiti, salvo la prescritta approvazione del presente atto.  
Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Pont – Saint – Martin , il

L'impresa

**Ten Solutions srl**  
Via Carlo Viola, 70/E  
11026 Pont St. Martin (AO)  
C.F. e P. Iva: 0195436076

*Visto, accertato e confermato:*  
Il responsabile del procedimento

  


Il direttore dei lavori

  
