

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN  
VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN  
VALLEE D'AOSTE

Originale

## VERBALE DI DETERMINA

del responsabile del Servizio BENETAZZO Alessandro Fabrizio

### **DETERMINA N. 27 DEL 10/02/2021**

OGGETTO :

CUP F19J20000290005 CIG 838971108A LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUM. STRADALE: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E SVINCOLO CAUZIONE (PEAQUIN SRL).

Vista la determinazione annuale del Sindaco che autorizza ed incarica il sottoscritto ad assumere Determinazioni;

Ritenuto l'oggetto del presente atto di competenza del responsabile del servizio;

**CUP F19J20000290005 CIG 838971108A LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUM. STRADALE: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E SVINCOLO CAUZIONE (PEAQUIN SRL).**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio comunale n.60 del 30/12/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P) esercizi finanziari 2020-2022”;
- del Consiglio comunale n.61 del 30/12/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione relativo al triennio 2020-2022. Determinazioni in merito al rendiconto economico”;
- del Consiglio comunale n. 4 del 27/04/2020 avente ad oggetto: “Seconda variazione al Bilancio di previsione 2020/2022 e al Documento Unico di Programmazione”;
- del Consiglio comunale n. 16 del 31/07/2020 avente ad oggetto: “Assestamento generale del Bilancio (Articolo 175, comma 8, TUEL) e approvazione IV variazione al Bilancio 2020-2022. Salvaguardia degli equilibri di Bilancio (Articolo 193, comma 2, TUEL)”;
- della Giunta comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di spesa”;
- della Giunta comunale n. 48 del 01/04/2020 avente ad oggetto: “Prima variazione al bilancio di previsione 2020/2022 assunta in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D. Lgs 267/2000 a seguito di adozione di ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 658/20”;
- della Giunta comunale n. 54 del 29/04/2020 avente ad oggetto: “Variazione al Piano esecutivo di gestione (PEG) 2020/2022, esercizio 2020 a seguito di approvazione della variazione di Bilancio n. 2/2020 approvata con deliberazione di Consiglio comunale del 27/04/2020”;
- della Giunta comunale n. 71 del 03/07/2020 avente ad oggetto: “terza variazione al bilancio 2020-2022 esercizio 2020 assunta in via d’urgenza ex art. 175 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267”;
- della Giunta comunale n. 83 del 31/07/2020 avente ad oggetto: “Variazione al Piano esecutivo di gestione (PEG) 2020/2022, assunta a seguito di approvazione della variazione di Bilancio n. 4/2020 approvata con deliberazione di Consiglio comunale del 31/07/2020”;
- del Consiglio Comunale n. 32 del 30/11/2020: “Approvazione quinta variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e al DUP (documento unico di programmazione);
- della Giunta Comunale n. 130 dell’1/12/2020: “Variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) 2020/2022 assunta a seguito di variazione di bilancio n. 5/2020 approvata con deliberazione di consiglio comunale del 30/11/2020”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 29 luglio 2020, con la quale si approvava il progetto esecutivo predisposto dall'U.T.C., ai fini dell'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica;

RICHIAMATA la propria determina n. 306 del 3 settembre 2020, con la quale si affidava all'Impresa PEAQUIN s.r.l. di Saint-Vincent (AO) l'esecuzione dei lavori in oggetto specificati, per un importo complessivo di € 31.945,03 al netto del ribasso offerto del 36,80% sull'importo (ribassabile) posto a base di gara di € 42.832,72 e comprensivo di € 1.226,64 per oneri relativi alla sicurezza, € 1.960,00 per opere in economia, € 403,13 per maggiorazione costi manodopera e € 1.284,98 per oneri di discarica (non ribassabili);

RICHIAMATA la determina del responsabile del servizio tecnico n. 453 del 20 novembre 2020, con la quale si approvava la perizia di variante per l'importo di € 8.462,78 (I.V.A. esclusa) e si assumeva il relativo impegno di spesa;

VISTA la lettera commerciale prot. UT/9007 sottoscritta in data 21 settembre 2020;

VISTO che la direzione dei lavori è stata curata dal geom. Riccardo Fosson dell'Ufficio Tecnico comunale;

VISTO il processo verbale di consegna dei lavori datato 7 settembre 2020;

VISTO che i lavori sono stati sospesi in data 5 novembre 2020 e sono ripresi in data 24 novembre 2020, come da verbali del direttore lavori;

CONSIDERATO che, a seguito dell'approvazione della variante in corso d'opera, veniva concessa una proroga di giorni 15 per l'ultimazione lavori e, quindi, fino al 9/12/2020;

VISTO il verbale attestante l'ultimazione dei lavori in data 9 dicembre 2020 e quindi entro il tempo contrattuale;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 30 settembre 2020 ed il relativo stato di avanzamento dei lavori n. 1, con il quale è stata liquidata la somma complessiva di € 22.492,55 (I.V.A. al 22% esclusa);

VISTO il relativo registro di contabilità e libretto delle misure e preso atto che l'impresa ha sottoscritto i documenti senza porre riserva alcuna;

VISTO lo stato finale dei lavori ammontante a complessivi € 38.477,81 (di cui € 1.226,64 per oneri relativi alla sicurezza, € 1.960,00 per opere in economia, € 403,13 per maggiorazione costi manodopera e € 1.284,98 per oneri di discarica);

ACCERTATO altresì che l'impresa appaltatrice risulta in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali, contributivi ed assicurativi per i propri dipendenti, così come risulta dal D.U.R.C. valido fino al 11/02/2021;

CONSIDERATO che, per quanto risulta dagli atti d'ufficio, l'impresa non ha ceduto l'importo dei crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori e che non esistono atti impeditivi d'altro genere (come da certificato dell'U.T.C. del 22 dicembre 2020);

VISTO il certificato di regolare esecuzione (comprensivo della relazione sulla contabilità finale e della visita di collaudo) redatto dal direttore dei lavori in data 23 dicembre 2020, regolarmente sottoscritto dall'Impresa;

VISTA la dichiarazione del Direttore dei lavori del 22 dicembre 2020, dalla quale risulta che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorte alle medesime;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale;

RITENUTO inoltre opportuno autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla suddetta impresa in data 16 settembre 2020 mediante polizza fidejussoria n. 2020/50/2591442 presso la REALE MUTUA Assicurazioni – Agenzia di Aosta, per un importo di € 8.401,54;

VISTO nel merito il “Capitolato speciale d'Appalto”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, “Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto delle opere pubbliche” e successive modificazioni ed in particolare l'art. 37 “Collaudo”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24/7/2017;

VISTO il nuovo regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 2-11-2017, in vigore dal 1° dicembre 2017;

PRESO ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del d.lgs 267/2000;

PRESO ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs 267/2000;

VISTO l'art. 49 bis, comma 1, della l.r. 54/1998;

## **D E T E R M I N A**

- 1) DI APPROVARE gli atti di contabilità finale dei lavori di “efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica”, redatti e firmati dal Direttore dei lavori, geom. Fosson Riccardo dell'U.T.C., e già descritti in narrativa affidati con lettera commerciale prot. n. UT/9007 del 21 settembre 2020 all'impresa PEAQUIN s.r.l. di Saint-Vincent (AO);
- 2) DI DARE ATTO che la suddetta Impresa ha sottoscritto lo Stato finale senza apporre riserva alcuna, per l'importo confermato in netti € 38.477,81 (di cui € 1.226,64 per oneri relativi alla sicurezza, € 1.960,00 per opere in economia, € 403,13 per maggiorazione costi manodopera e € 1.284,98 per oneri di scarica);
- 3) DI APPROVARE le risultanze del certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore Lavori geom. Fosson Riccardo in data 23/12/2020, regolarmente sottoscritto dall'Impresa;
- 4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 102, comma 3, ultimo capoverso del d.lgs. 50/2016 “... Il certificato di collaudo (ovvero il certificato di regolare esecuzione) ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine”;

- 5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 102, comma 5 del d.lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;
- 6) DI AUTORIZZARE lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla suddetta impresa in data 16 settembre 2020 mediante polizza fidejussoria n. 2020/50/2591442 presso la REALE MUTUA Assicurazioni – Agenzia di Aosta, per un importo di € 8.401,54;
- 7) DI DARE ATTO che con il presente provvedimento l'opera viene definitivamente presa in consegna dall'Amministrazione comunale e che, pertanto, dovrà essere regolarmente inventariata;
- 8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;
- 9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di trasparenza e proporzionalità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(BENETAZZO arch. Alessandro)

**GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE**  
**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**  
**ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL**

Si dichiara di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU

Comportante un impegno di spesa / accertamento per:

CIG	Anno	Imp	Cod MECC		Voce	Cap.	Art.	Importo €
			Codice	Macroagg				

Pont-Saint-Martin, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
CLAPASSON Paola Maria

---

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione viene affissa in copia all'albo pretorio on line del sito web del Comune il \_\_\_\_\_ e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi (web: \_\_\_\_\_).

Pont-Saint-Martin li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
LONGIS Marina

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
E' copia conforme all'originale in formato digitale.

F.to