

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

Copia



FINANZIAMENTO NEXTGENERATION EU - PNRR - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2.

VERBALE DI DETERMINA

del responsabile del Servizio BENETAZZO Alessandro Fabrizio

DETERMINA N. 26 DEL 22/01/2024

OGGETTO :

CUP F12E22000420001 (CIG 993093312B) FINANZIAM. NEXTGENERATION EU - PNRR - M2C4 - INV. 2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA: APPROV. 1° S.A.L. CORR. FINALE, ATTI CONTABILITA' FINALE, SVINCOLO CAUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO (GUYON PELLISSIER O. & C. SRL).

OGGETTO: CUP F12E22000420001 (CIG 993093312B) FINANZIAM. NEXTGENERATION EU - PNRR - M2C4 - INV. 2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA: APPROV. 1° S.A.L. CORR. FINALE, ATTI CONTABILITA' FINALE, SVINCOLO CAUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO (GUYON PELLISSIER O. & C. SRL).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determina n. 127 del 28/03/2023, con la quale si affidava il servizio tecnico di progettazione, contabilità e direzione dei lavori di “efficientamento energetico tramite sostituzione di lampade all'impianto di pubblica illuminazione” allo Studio PROG. ELT. di Gamba Massimo di Donnas (AO), per complessivi € 9.572,29;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 25/05/2023, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei suddetti lavori, ai fini tecnici e dell'art. 62 della l.r. 11/1998, per l'importo complessivo di € 61.130,42, di cui € 42.232,07 per lavori e € 18.898,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

PRESO ATTO che l'opera è finanziata, in parte (€ 50.000,00 – accertamento n. 240/2023), dall'Unione Europea – NextGenerationEU e, nello specifico con la quota parte dei contributi previsti per le opere di efficientamento energetico e ammodernamento degli edifici pubblici e sviluppo sostenibile di cui all'art. 1, commi da 29 a 37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la cui gestione è stata ricondotta in ambito Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e le cui risorse sono confluite nella linea di finanziamento M2C4, investimento 2.2. e, in parte, con fondi propri;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 344 del 02/08/2023, con la quale si approvava il verbale di gara relativo alla proposta di aggiudicazione dei lavori e si affidavano, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del d.l. 16/07/2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali” (Decreto semplificazioni) convertito in legge con modificazioni in data 11/09/2020, n. 120, i lavori di cui trattasi all'Impresa GUYON PELLISSIER Osvaldo & C. s.r.l. con sede legale in Frazione Pleod n. 63 – 11010 Sarre (AO), C.F./P.IVA. 00430210070, per l'importo di € 34.579,45 (I.V.A. 22% esclusa), al netto del ribasso d'asta (21,5%) offerto sull'importo (ribassabile) di € 35.593,59, comprensivo delle somme non soggette a ribasso (€ 2.289,84 per lavori in economia, € 3.270,16 per oneri di sicurezza e € 1.078,48 per oneri di discarica);

VISTO il contratto tramite scrittura privata, sottoscritto digitalmente tra le parti (prot. n. 10018 del 27/09/2023), ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016;

VISTO il processo verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti in data 04/09/2023;

VISTO che la direzione dei lavori è stata curata dal p.i. Massimo Gamba, titolare dello Studio tecnico PROG. ELT. di Gamba Massimo con sede in Donnas (AO);

VISTO il primo stato d'avanzamento lavori corrispondente al finale, relativo ai lavori contabilizzati a tutto il 27/11/2023, redatto dal p.i. Massimo Gamba e depositato presso l'Ufficio tecnico del Comune al prot n. 13070 dell'11/12/2023, per un importo complessivo di € 34.348,87 (al netto di ribasso d'asta del 21,5% e dell'I.V.A. al 22%);

VISTO il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 18/01/2024, per l'importo complessivo di € 34.177,13 (al netto di ribasso d'asta del 21,5%, dell'I.V.A. al 22% e della ritenuta a garanzia dello 0,5%), per complessivi € 41.696,10 (I.V.A. 22% inclusa), da liquidare all'impresa affidataria;

VISTO il certificato d'ultimazione dei lavori, attestante l'ultimazione dei lavori in data 27/11/2023 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

VISTO il relativo registro di contabilità e libretto delle misure e preso atto che l'impresa ha sottoscritto i documenti senza porre riserva alcuna;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto in data 02/01/2024 ammontante a complessivi e netti € 34.348,87 (di cui € 1.308,48 per lavori in economia, € 3.270,16 per oneri relativi alla sicurezza e € 368,24 per oneri di discarica, non soggetti a ribasso d'asta);

VISTO il giornale di cantiere, dal quale non emergono particolari criticità durante l'esecuzione dei lavori;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori in data 02/01/2024 e regolarmente sottoscritto dall'Impresa;

ACCERTATO che l'impresa appaltatrice risulta in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali, contributivi ed assicurativi per i propri dipendenti, così come risulta da D.U.R.C. valido fino al 10/04/2024;

ACCERTATO altresì che, trattandosi di cantiere in cui non sono stati eseguiti lavori edili, ma esclusivamente lavori di tipo impiantistico, il Durc di congruità della manodopera di cui all'articolo 8 comma 10-bis del dl 76/2020, non è da richiedere;

PRESO ATTO di aver verificato:

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata e alle disposizioni impartite nell'ambito delle "Piccole opere" cofinanziate dal Ministero dell'Interno con fondi "PNRR - Next generation EU";
- la regolarità dei lavori eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali e degli obblighi in materia di interventi cofinanziati con risorse PNRR;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 emesso il 19/01/2024, relativo alla contabilità finale, a firma del Responsabile del procedimento, per un ammontare di € 171,74 (al netto del ribasso d'asta del 21,5% e I.V.A. 22% esclusa), per complessivi € 209,52 (I.V.A. 22% inclusa), derivante dall'importo dello stato finale decurtato dell'importo di cui al certificato di pagamento n. 1, da liquidare all'impresa affidataria;

PRESO ATTO che l'importo complessivo lordo di € 41.905,62 (di cui € 41.696,10 relativo al C.P. n. 1 e € 209,52 relativo al C.P. n. 2, I.V.A. 22% inclusa), risulta impegnato al n. 751/2023 (per € 34.275,59) e al n. 1271/2023 (per € 7.630,03) (M/P 10/05, voce/art. 2.08.01/201-38);

RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione del primo stato d'avanzamento dei lavori, corrispondente al finale e degli atti di contabilità finale nonché liquidare il relativo credito a favore dell'impresa GUYON PELLISSIER Osvaldo & C. s.r.l.;

CONSIDERATO che, per quanto risulta dagli atti d'ufficio, l'impresa non ha ceduto l'importo dei crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori e che non esistono atti impeditivi d'altro genere;

RITENUTO inoltre opportuno autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla suddetta impresa in data 28/08/2023 mediante polizza fidejussoria n. 430665731 presso la Generali Italia S.p.A., Agenzia di Mogliano Veneto, per un importo di € 3.890,19;

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento appalti" ed in particolare:

- il Titolo XI "Contabilità dei lavori", articoli dal n. 152 al n. 175;

- il Titolo XII “Collaudo dei lavori”, articoli dal n. 192 al n. 210;

VISTO il Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, Regolamento recante il “Capitolato generale d’appalto delle opere pubbliche” ed in particolare l’art. 37 “Collaudo”;

VISTA la Legge 10 giugno 1982, n. 348 “Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo stato ed altri enti pubblici”;

VISTI:

- il decreto legislativo 50/2016 e il D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili;
- la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle Autonomie in Valle d’Aosta”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, parte II “Ordinamento finanziario e contabile”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24/07/2017;
- il regolamento comunale di contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 29/11/2019;
- il D.U.P. e il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024/2026, approvati con deliberazioni del Consiglio comunale n.ri 80 e 81 del 21/12/2023;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa:

- lo stato di avanzamento n. 1, corrispondente al finale, redatto e firmato dal Direttore dei lavori, p.i. Massimo Gamba, titolare dello Studio tecnico PROG. ELT. di Gamba Massimo con sede in Donnas (AO) e già descritto in narrativa, dei lavori di “Efficientamento energetico tramite sostituzione di lampade all’impianto di pubblica illuminazione” affidati all’Impresa GUYON PELLISSIER Osvaldo & C. s.r.l., con sede legale in Fraz. Pleod n. 63 – 11010 Sarre (AO), con scrittura privata sottoscritta digitalmente tra le parti in data 27/09/2023;

- gli atti di contabilità finale dei suddetti lavori, redatti e firmati dal Direttore dei lavori, p.i. Massimo Gamba e già descritti in narrativa;

2) DI DARE ATTO che la suddetta Impresa ha sottoscritto il S.A.L. n. 1 corrispondente al finale e lo Stato finale senza apporre riserva alcuna, per l’importo confermato in netti € 34.348,87 (di cui € 1.308,48 per lavori in economia, € 3.270,16 per oneri relativi alla sicurezza e € 368,24 per oneri di discarica, non soggetti a ribasso d’asta; I.V.A. al 22% esclusa);

- 3) DI APPROVARE, altresì, le risultanze dell'allegato certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore Lavori p.i. Massimo Gamba in data 02/01/2024, regolarmente sottoscritto dall'Impresa (allegato n. 1);
- 4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 102, comma 3, ultimo capoverso del d.lgs. 50/2016 "... Il certificato di collaudo (ovvero il certificato di regolare esecuzione) ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
- 5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 102, comma 5 del d.lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;
- 6) DI DARE ATTO che è stato accertato che:
- l'impresa appaltatrice risulta in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali, contributivi ed assicurativi per i propri dipendenti, così come risulta da D.U.R.C. valido fino al 10/04/2024;
 - trattandosi di cantiere in cui non sono stati eseguiti lavori edili, ma esclusivamente lavori di tipo impiantistico, il Durc di congruità della manodopera di cui all'articolo 8 comma 10-bis del dl 76/2020, non è da richiedere;
- 7) DI LIQUIDARE a favore dell'Impresa GUYON PELLISSIER & C. s.r.l. la somma complessiva di € 34.348,87 (al netto del ribasso del 21,5% e dell'I.V.A. al 22%), derivante dalle risultanze del conto finale, accettato senza riserve e confermato in netti € 34.348,87 (al netto del ribasso del 21,5% e dell'I.V.A. al 22%), di cui € 34.177,13 come da certificato di pagamento n. 1 del 18/01/2024 e € 171,74 come da certificato di pagamento n. 2 del 19/01/2024;
- 8) DI AUTORIZZARE lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla suddetta impresa in data 28/08/2023 mediante polizza fidejussoria n. 430665731 presso la Generali Italia S.p.A., Agenzia di Mogliano Veneto, per un importo di € 3.890,19;
- 9) DI DARE ATTO che l'importo complessivo lordo di € 41.905,62 (di cui € 41.696,10 relativo al C.P. n. 1 e € 209,52 relativo al C.P. n. 2, I.V.A. 22% inclusa), risulta impegnato al n. 751/2023 (per € 34.275,59) e al n. 1271/2023 (per € 7.630,03) (M/P 10/05, voce/art. 2.08.01/201-38);
- 10) DI DARE ATTO che la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi ammonta a € 51.512,91 (I.V.A. 22% inclusa; di cui € 9.572,29 per spese tecniche, € 35,00 per spese ANAC e € 41.905,62 per lavori), come da seguente quadro economico di spesa:

A	LAVORI	QES POST GARA	QES CONSUNTIVO
1	Importo lavori a misura	€ 35.593,59	€ 37.454,76
2	Importo lavori in economia (non soggetti a ribasso)	€ 2.289,84	€ 1.308,48
3	Importo oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3.270,16	€ 3.270,16
4	Importo oneri di scarica (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.078,48	€ 368,24
	totale BASE D'ASTA	€ 42.232,07	
	Ribasso d'asta 21,50% (su A1)	€ 7.652,62	€ 8.052,77
	TOTALE IMPORTO DI CONTRATTO (incluse voci 2, 3 e 4)	€ 34.579,45	€ 34.348,87
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	I.V.A. lavori (22%)	€ 7.607,48	€ 7.556,75

2	spese per Autorità di Vigilanza per lavori	€ 35,00	€ 35,00
3	spese tecniche relative alla progettazione, D.LL. e contabilità e coordinamento della sicurezza dei a (contributi e I.V.A. inclusi)	€ 9.572,29	€ 9.572,29
	AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 17.214,77	€ 17.164,04
	ECONOMIE DA RIBASSO	€ 9.336,20	
	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	€ 61.130,42	€ 51.512,91

- 11) DI DARE ATTO che, in conseguenza della regolare ultimazione dei lavori di cui trattasi, risulta un'economia di spesa pari a € 9.617,51, derivante dal ribasso d'asta non utilizzato (€ 9.336,20) e da una minore spesa di lavori eseguiti (€ 281,31);
- 12) DI DARE ATTO che trattandosi di economie non utilizzate relative ad un intervento 2023 le stesse non restano nelle disponibilità dell'Ente locale (così come invece è previsto per gli interventi dal 2020 al 2022) ma si sgravano proporzionalmente dai fondi di ciascun ente finanziatore, così come disposto dal Ministero dell'Interno e riportato come risposta al quesito n. 18 della sessione formativa del 12/07/2023 (documentazione trasmessa dall'ufficio di Supporto PNRR RAVDA in data 28/11/2023 e depositata agli atti dell'ufficio tecnico);
- 13) DI DARE, pertanto, ATTO che la suddetta economia deve essere ripartita proporzionalmente fra il Ministero dell'Interno e il Comune, con le rispettive percentuali dell'81,79% e del 18,21% (da applicarsi sul totale del finanziamento di € 61.130,42);
- 14) DI DIMINUIRE, pertanto, le somme impegnate/prenotate dell'importo complessivo di € 9.617,51, come segue:
- imp. n. 751/2023: minore spesa di € 51,22
 - imp. n. 1271/2023: minore spesa di € 230,09
 - prenot. n. 1272/2023: minore spesa di € 9.336,20;
- 15) DI DIMINUIRE, pertanto, le somme accertate in entrata come segue:
- acc. n. 240/2023: minore entrata € 7.866,39;
- 16) DI DARE ATTO che con il presente provvedimento l'opera viene definitivamente presa in consegna dall'Amministrazione comunale e che, pertanto, dovrà essere regolarmente inventariata;
- 17) DI DARE ATTO:
- di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del d.lgs 267/2000;
 - che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs 267/2000;
11. DI STABILIRE che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'ente (sul sito informativo: www.comune.pontsainmartin.ao.it), ai sensi dell'art. 52bis della L.R. n. 54/1998 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BENETAZZO Alessandro Fabrizio)

GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL**

Si dichiara di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

Pont-Saint-Martin, 23/01/2024

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to D.ssa CLAPASSON Paola Maria

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione viene affissa in copia all'albo pretorio on line del sito web del Comune il _____ e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi (web: _____).

Pont-Saint-Martin li _____

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE

F.to D.ssa CLAPASSON Paola Maria

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pont-Saint-Martin, _____

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE

D.ssa CLAPASSON Paola Maria